

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目 编号: 20161114

日期及气候: 2016. 11. 14 阴	工程地点: 宁波市北仑区吉利汽车春晓制造基地
旁站监理的部位及工序: 逆变升压集装箱基础2NJX01、2NJX02、2NJX03基础底板砼浇筑	
旁站监理开始时间: 9: 00	旁站监理结束时间: 12: 00
施工情况: 采用商混, 强度C30, 振捣棒2台(1台备用)。施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工2人, 钢筋工2人, 瓦工4人。	

监理情况: 1、检查基础底板、柱钢筋绑扎情况, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土, 资料齐全, 符合要求, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、现场有木工看模, 钢筋工看钢筋。



发生情况:
无

处理意见: 无

施工企业: 江苏华能建设工程集团有限公司

项目经理部:

质检员(签字): 杨建龙

2016年11月14日

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目监理部
旁站监理人员(签字):

2016年11月14日



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目 编号: 20161120

日期及气候: 2016. 11. 20 阴	工程地点: 宁波市北仑区吉利汽车春晓制造基地
旁站监理的部位及工序: 高配站集装箱2GJX、二次设备集装箱基础底板砼浇筑	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 12: 00
施工情况: 采用商混, 强度C30, 振捣棒2台 (1台备用)。施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工1人, 钢筋工1人, 瓦工4人。	

监理情况: 1、检查基础底板、柱钢筋绑扎情况, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土, 资料齐全, 符合要求, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、现场有木工看模, 钢筋工看钢筋。



发生情况:

无

处理意见: 无

施工企业: 江苏华能建设工程集团有限公司

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部:

项目监理机构: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目监理部

质检员 (签字): 杨建发

旁站监理人员 (签字):

2016 年 11 月 20 日

2016 年 11 月 20 日



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目 编号: 20161125

日期及气候: 2016. 11. 25 晴 工程地点: 宁波市北仑区吉利汽车春晓制造基地

旁站监理的部位及工序: 逆变升压集装箱基础2NJX01、2NJX02 柱、圈梁砼浇筑

旁站监理开始时间: 8: 20

旁站监理结束时间: 12: 40

施工情况: 采用商混, 强度C30, 振捣棒2台(1台备用)。采用人工运料, 方量6.5立方, 施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工2人, 钢筋工2人, 瓦工8人。

监理情况: 1、检查柱、圈梁钢筋绑扎情况及模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土, 资料齐全, 符合要求, 塌落度检查, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、个别部位模板加固不到位存在胀模现象。5、现场有木工看模, 钢筋工看钢筋。



发生情况:

个别部位模板加固不到位存在胀模现象

处理意见: 现场木工进行加固处理

施工企业: 江苏华能建设工程集团有限公司

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部:

项目监理机构: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目监理部

质检员(签字): 杨建发

旁站监理人员(签字):

2016年11月25日

2016年11月25日



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目 编号: 20161129

日期及气候: 2016.11.29 晴

工程地点: 宁波市北仑区吉利汽车春晓制造基地

旁站监理的部位及工序: 高配站集装箱2GJX、二次设备集装箱基础柱、圈梁砼浇筑

旁站监理开始时间: 8:10

旁站监理结束时间: 12:20

施工情况: 采用商混, 强度C30, 振捣棒2台(1台备用)。采用人工运料, 方量6.5立方, 施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工2人, 钢筋工2人, 瓦工8人。

监理情况: 1、检查柱、圈梁钢筋绑扎情况及模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土, 资料齐全, 符合要求, 塌落度检查, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、模板加固到位。5、现场有木工看模, 钢筋工看钢筋。



发生情况:

无

处理意见: 无

施工企业: 江苏华能建设工程集团有限公司

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部:

项目监理机构: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目监理部

质检员(签字): 杨建龙

旁站监理人员(签字):

2016年11月29日

2016年11月29日



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目 编号: 20170104


日期及气候: 2017.01.04 阴 工程地点: 宁波市北仑区吉利汽车春晓制造基地
旁站监理的部位及工序: 逆变升压集装箱基础2NJX03、高配站集装箱基础1GJX、3GJX基础底板砼浇筑

旁站监理开始时间: 9:00

旁站监理结束时间: 12:40

施工情况: 采用商混, 强度C30, 振捣棒2台 (1台备用)。施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工1人, 钢筋工2人, 瓦工10人。

监理情况: 1、检查基础底板、柱钢筋绑扎情况, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土, 资料齐全, 符合要求, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、逆变升压集装箱基础2NJX03基础底板厚度不符合图纸要求5、现场有钢筋工看钢筋。



发生情况:

砼方量不足, 导致逆变升压集装箱基础2NJX03基础底板厚度不符合设计要求

处理意见: 下发监理工程师通知单, 要求整改 (建议留茬, 再次浇筑)

施工企业: 江苏华能建设工程集团有限公司

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部:

项目监理机构: 浙江吉润春晓汽车部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目监理部

质检员 (签字): 杨建松

旁站监理人员 (签字):

2017年01月04日

2017年01月04日



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉利春晓汽车零部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目 编号: 20170111

日期及气候: 2017.01.11 晴 工程地点: 宁波市北仑区吉利汽车春晓制造基地

旁站监理的部位及工序: 逆变升压集装箱基础2NJK03圈梁浇筑

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 11:50

施工情况: 采用商混, 强度C30, 振捣棒2台(1台备用)。采用人工运料, 方量8立方, 施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工1人, 钢筋工1人, 瓦工5人。

监理情况: 1、检查柱、圈梁钢筋绑扎情况及模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土, 资料齐全, 符合要求, 塌落度检查, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、模板加固到位。5、现场有木工看模, 钢筋工看钢筋。



发生情况:

无

处理意见: 无

施工企业: 江苏华能建设工程集团有限公司

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部:

项目监理机构: 浙江吉利春晓汽车零部件有限公司8.6MW分布式光伏发电项目监理部

质检员(签字): 杨建松

旁站监理人员(签字):

2017年1月11日

2017年01月11日



由 扫描全能王 扫描创建