

旁站监理记录表

工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MW 分布式光伏发电项目 编号：HBCZ-OYGY-0B5

日期及气候：2016 年 12 月 20 日	工程地点：河北省沧州市黄骅港渤海新区欧亚管业厂内
旁站监理的部位或工序：预制舱、SVG、箱逆变一体机	
旁站监理开始时间：2016.12.19 15:44	旁站监理结束时间：2016.12.20 1:20

施工情况：

准备：1、施工负责人世源科技工程有限公司温胜利，现场施工 30 人。2、主要设备：1 台混凝土输送泵、插入式 1 台振动棒、木抹子、铁锹；3、砼强度等级 C25，商品砼。

施工工艺：作业准备→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→卸料→罐车倒人工输送至浇筑部位→混凝土密振捣→保养



监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、核查原材料复检报告真实有效；3、质检员、施工 员在现场，特殊工种持有效证件；4、查看配比单；5、坍落度测试；6、节点内箍筋间距、节 点梁柱端加密箍间距符合设计要求和规范；7、箍筋弯钩，接头位置，钢筋绑扎符合要求；8、 柱纵筋间距、梁纵筋锚固长度，梁柱保护层厚度符合设计要求；9、施工缝的位置按设计要求和 施工方案留设；10、混凝土受力钢筋无移位。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部： 世源科技工程有限公司	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司
检 员： _____	旁站监理人员： 马继超 _____
日 期： ____年____月____日	日 期： 2016 年 12 月 19 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。