

旁站监理记录表

工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DLGHT

日期及天气：2017 年 1 月 19 日/阴	施工单位：河北能源
旁站监理的部位或工序：电缆沟回填	
旁站监理开始时间：08：39	旁站监理结束时间：09：40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑内已完成的隐蔽工程通过中间隐蔽验收。 2、施工工人共计 4 人，满足施工要求。 3、质检员、实验员等技术管理人员到位。 4、基坑内的垃圾、树根、锋利的石块、积水、淤泥等杂物清理干净。 5、回填土料来源基础开挖的土料。 6、电缆沟深度大于等于 80 符合要求。 7、回填作业未对电缆及其他地方造成损伤。 	
旁站监理人员（签字）： 	