

旁站监理记录表

工程名称: 内蒙古乌拉特前旗小余太镇沉降区20MW光伏发电项目 编号: 00P

日期及气候: 2016:11:6 晴

施工地点: 20MW光伏区办公楼

旁站监理的部位和工序: 办公楼顶板.梁浇筑砼.

旁站监理开始时间: 8:30.

旁站监理结束时间: 下午6:30.

施工情况: 施工人员6人,质检员一人到位,施工工具,振动棒一台,平板振动器一台,吊车一辆用吊斗吊砼,装载机一台运砼,砼标号C30加防冻液,现场搅拌站搅拌,施工程序,先浇梁,再浇顶,顶板厚度120mm,先用振动棒振捣,再用振动器压平,人工抹面.

监理情况: 旁站监理一人到位,对砼配合比进行了核对,特别是特种作业人员人证进行了核对,钢筋,模板.由监理专业人员验收合格,同意下道工序施工.

发现问题: 在施工过程中,旁站监理人员发现,施工单位现场,木工,钢筋工,电工,未派专人对成品进行保护.

处理意见: 监理通知施工单位,各班组派专人保护成品,

备注(包括处理结果): 在旁站人员的监督下,各班组派出专业人员,进入下道工序.

承包单位: 内蒙古正衡新能源有限公司

质检员: 张华

项目监理机构: 常州正衡

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年11月6日

日期: 2016年11月6日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。