

# 旁站监理记录表

工程名称:乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2016.10.25 晴

施工地点:乌拉特前旗小余太 20MW光伏发电区

旁站监理的部位和工序: 施工组织、板、柱、浇筑砼、商砼 C30

旁站监理开始时间: 11:

旁站监理结束时间: 18:30

施工情况: 浇筑砼前, 施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底, 安全交底, 然后开始施工。

监理情况: 监理人员抽查一层梁、板、柱、钢筋绑扎及模板的几何尺寸, 均符合要求。商品砼运到现场, 检查产品合格证及检验证明, 砼振捣时做到快插慢拔, 振动器插点均匀。当砼分层浇筑时, 投料适中, 振捣上层砼时, 插入下层中 50mm 左右, 以消除两层之间的接缝, 振捣上层砼需在下层砼初凝之前进行。连续震动时间为 30~50s, 以砼表面出现浮浆为止。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位:江苏华能建设集团有限公司

质检员: 杨帆

日期: 2016 年 10 月 25 日

项目监理机构:常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 宋晓君

日期: 2016 年 10 月 25 日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。