

旁站监理记录表

工程名称: 马拉特旗小余太镇沉陷区综合治理20MW光伏发电项目 编号: 006
 日期及气候: 2016.11.3 晴 18℃-22℃ 施工地点: 小余太镇沉陷区20MW光伏项目

旁站监理的部位和工序: 光伏站设备基础浇筑砼。

旁站监理开始时间: 下午3:

旁站监理结束时间: 下午5:30

施工情况: 砼施工人员6人, 负责人一人。现场施工工具, 平板振动器一台, 振动棒一台, 装载机一台运至, 砼标号C30, 现场设砼搅拌站, 施工工序, 用溜斗将砼倒入基础, 人工平整, 先用振动棒振捣, 在用振动器压平, 人工抹面。

监理情况: 旁站监理人员一人到达, 对施工单位浇筑手续, 及砼配合比, 人员到位情况进行了查对, 施工现场材料充足, 手续齐全, 人员到位, 钢筋, 模板, 已验收合格, 具备浇筑条件。

发现问题: 在施工过程中, 旁站监理人员发现, 局部马凳偏少,

处理意见: 在监理人员的监督下, 施工人员对马凳偏少部位, 增加了马凳, 进入下道工序施工。

备注(包括处理结果):

承包单位: 江苏中能建设股份有限公司

质检员: 张永胜

项目监理机构: 常州正衡监理部

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年11月3日

日期: 2016年11月3日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。