

旁站监理记录表

工程名称: 阜拉特前旗小余太镇光伏区综合治理20MW光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2016.10.26. 晴

施工地点: 小余太镇20MW光伏区

旁站监理的部位和工序: 接地变基础, 接地变消弧线圈盖板浇筑砼, C30商砼

旁站监理开始时间: 13:

旁站监理结束时间: 15:

施工情况:

浇筑砼前, 施工人员, 机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底, 安全交底, 然后开始施工。

监理情况:

监理人员检查基础钢筋绑扎符合设计要求, 模板几何尺寸符合要求。检查商品砼手续齐全, 同意开始施工。要求砼振捣时, 做到快插慢拔, 振捣均匀, 施工完毕后铺设薄膜, 进行养护。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 江苏华能建设工程有限公司

质检员: 林敏

项目监理机构常州正德电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 安亚星君

日期: 2016年10月26日

日期: 2016年10月26日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。