

旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区治理2.11MW光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2016.12.13.

施工地点: 小余太沉陷区光伏区

旁站监理的部位和工序: 高压电缆终端制作.

旁站监理开始时间: 9:30

旁站监理结束时间: 15:30

施工情况: 作业人员共计3人, 负责人做好技术及安全交底后进行施工.
施工仪器: 剥线器、兆欧表、铁铤、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀.
作业顺序: 一剥除外护层→剥除铠装层→剥除内护层→剥除屏蔽层并固定地线→剥除绝缘层→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及扣色带.

监理情况:

1. 安全员已到位;
2. 作业过程中, 用砂纸将绝缘层外内衬层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 蘸抹绝缘硅油, 之后套上冷缩套.
3. 扣色带清晰可辨, 绝缘措施安全、有效.

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 江苏中能建设工程有限公司

质检员: 张继亭

项目监理单位: 常州正德电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩冬 23

日期: 2016年12月13日

日期: 2016年12月13日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。