

旁站监理记录表

工程名称: 浮拉特前旗小余太镇洗脑区综合治理20MW光伏电站项目 编号:

日期及气候:	施工地点:
旁站监理的部位和工序:	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:

施工情况:

1. 作业人员共计5人, 其中工作负责人(监护人)1人, 电缆制作人员2人, 试验人员1人, 记录人员1人。
2. 施工仪器: 对讲器, 兆欧表铁锤, 锉刀, 断线钳, 钳压机, 美工刀;
3. 作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除内护层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除内衬层→安装剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。

监理情况:

1. 安全员已到位;
2. 作业过程中, 用砂纸将绝缘层外内衬层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油。之后套上分支管及冷缩套。
3. 相色带清晰可辨, 绝缘措施安全, 有效。
4. 施工过程符合要求。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 江苏华能新能源有限公司
质检员: 张经宇

项目监理单位: 常州正德电力工程监理有限公司
旁站监理人员: 韩文强

日期: 2016年12月9日

日期: 2016年12月9日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。