

旁站监理记录表

工程名称: 海盐县西塘小学新建工程 20MW 光伏发电项目 编号: 012
 日期及气候: 2016.11.14 晴
 施工地点: 小学新建光伏发电区

旁站监理的部位和工序: 1# 2# 5# 箱变基础 1.8.2. 浇筑砼

旁站监理开始时间: 上午 8:30
 旁站监理结束时间: 上午 12:30

施工情况: 现场施工工人 4 人, 质检员 1 人, 振捣棒 1 台, 配电箱 1 台, 发电机 1 台, 装载机 1 台, 运输车 1 台, 砼标号 C30, 加防冻剂, 早强剂, 施工前施工单位技术人员进行了技术交底, 施工层序, 先浇筑梁, 后浇筑板, 振捣到位, 手工抹平, 复盖保温材料。

监理情况: 监理收到报验, 对 1# 2# 5# 箱变梁、板、柱、钢筋、模板进行验收, 经检查符合设计, 及相关规范要求, 同意浇筑, 旁站监理 1 人到位, 旁站人员进场先现场巡视, 砼浇筑时, 及时加防冻剂、早强剂, 旁站人员进行了核对, 又对现场施工机械进行了检查运转正常, 可以开始施工。

发现问题: 主施工过程中, 监理人员发现, 有施工工人不戴安全帽。

处理意见: 监理人员要求, 必须戴上安全帽。

备注 (包括处理结果): 主监理人员的监督下, 所有施工工人全部戴上了安全帽。

承包单位: 浙江恒信建设工程有限公司

项目监理机构: 常州正衡

质检员: 何成林

旁站监理人员: 朱子兵

日期: 2016 年 11 月 14 日

日期: 2016 年 11 月 14 日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。