

旁站监理记录表

00号

工程名称: 内蒙古鑫鼎光伏投资有限公司, 乌拉特前旗小余太镇沁阳社区20兆瓦光伏发电项目.

日期及气候: 2016:11:5 星期六 晴 18℃ 施工地点: 2#光伏区

旁站监理的部位和工序: 1# 2# 箱变基础浇筑砼.

旁站监理开始时间: 下午3: 旁站监理结束时间: 下午5:30.

施工情况: 现场施工人员4人, 振动棒一台, 装载机一台运砼, 砼标号C30, 由平关站搅拌站供应, 钢筋模板验收合格, 施工层序, 将砼放入基础, 用振动棒振捣, 人工抹平.

监理情况: 旁站监理一人到位, 对砼配合比, 施工机械, 钢筋模板, 进行了检查, 手续齐全, 人员到位, 具备浇筑条件.

发现问题: 在施工过程中, 监理人员发现, 局部垫块偏少.

处理意见: 通知施工人员, 增加了垫块, 进入下道工序施工.

备注 (包括处理结果):

承包单位: 江苏华能建设工程有限公司
质检员: 王东明
日期: 2016年11月5日

项目监理机构: 常州正衡
旁站监理人员: 朱芳兵
日期: 2016年11月5日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。