

旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区20MW光伏发电项目

编号: 014

日期及气候: 2016.11.25 晴

施工地点: 20MW光伏发电3#光伏区

旁站监理的部位和工序: 14#15#4#箱变基础、梁、板、柱浇筑砼。

旁站监理开始时间: 下午 1:30

旁站监理结束时间: 下午 6:30

施工情况:

浇筑砼前, 施工人员、机具已准备到位, 试运转正常, 由施工单位技术人员读了浇筑施工要求, 安全交底后, 然后开始施工。

监理情况:

监理单位专业人员, 对报验的4#14#15#梁、板、柱、钢筋模板, 验收, 经检查符合设计、及规范要求, 同意浇筑砼。商品砼运到现场, 旁站监理人员检查产品合格证, 及检验证书, 做砼塌落度试验一次, 190mm符合要求。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 江苏中能建设工程有限公司

质检员: 林花

日期: 2016年11月25日

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 朱子兵

日期: 2016年11月25日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。