

旁站监理记录表

工程名称: 内蒙古乌拉特前旗小东家镇沉陷区20MW光伏发电项目编号: 003

日期及气候: 2016年10月27日 晴

施工地点: 1#光伏区施工现场

旁站监理的部位和工序: 基础桩浇筑砼

旁站监理开始时间: 上午 9:

旁站监理结束时间: 下午 5:30

施工情况:

施工人员到达现场, 将施工器具准备完毕。首先我监理人员对孔深、孔径进行抽查, 经检查合格后, 由施工单位专业技术人员, 对施工人员作了技术交底, 然后开始施工。

监理情况:

监理抽查发现, 部分孔深达不到设计要求, 要求施工单位对部分孔进行了整改, 经监理验收合格后开始浇筑, 砼标号C25, 由专用砼车运至现场, 施工程序, 将砼放入孔内, 放进钢管, 进行振捣, 然后支好模板二次振捣, 手工抹平。

发现问题:

发现部分孔深不符合设计要求。

处理意见:

对孔深不符合设计要求的, 进行整改。

备注 (包括处理结果): 在监理人员的监督下, 施工单位进行整改后, 进入下道工序。

承包单位: 江苏中能建设工程有限公司

质检员: 陈永胜

项目监理机构: 常州正德

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年10月27日

日期: 2016年10月27日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。