

旁站监理记录表

工程名称: 浮拉特前旗小余太镇沉陷区20MW光伏发电项目 编号: 006
 日期及气候: 2016年11月8日 晴 施工地点: 小余镇光伏发电外线1#塔

旁站监理的部位和工序: 20MW外线1#塔浇筑砼。

旁站监理开始时间: 上午8:30 旁站监理结束时间: 上午12:

施工情况: 现场施工人员6人, 质检员一人, 现场工具振动棒一台, 发电机一台, 砼标号C30商品砼, 厂家中泰商品砼, 施工层序, 用溜斗将砼放入基础, 振动棒振捣, 手工抹平。

监理情况: 监理人对报验的1#塔基钢筋, 模板进行验收, 经检查符合设计要求, 同意浇筑砼, 旁站监理人员一人到位, 对商品砼厂家资质, 配合比进行了检查, 检查施工机器是否运转正常。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 南昌格建建设工程有限公司

质检员: 袁明

日期: 2016年11月8日

项目监理机构: 常州正衡

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年11月8日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。