

旁站监理记录表

工程名称:阜拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理20MW光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2016.11.22 晴 施工地点: 小余太

旁站监理的部位和工序: 29#~30# 导线压接

旁站监理开始时间: 7:45 旁站监理结束时间: 11:20

施工情况: 施工器具配备齐全及合格, 割线前应根据事前测的压接长度在导线切割位置上作出准确的印记, 在印记后约20mm处用扎线把导线线股扎紧。压接工艺要求进行切割, 割线后导线端口应平直, 切割过程不得伤及不需切割线的位置。连接铝芯铝绞线时, 压接管为两导线之间加垫片。连接管的压接从中心开始压第一模, 压接第一模后应检查压接管时的对边距离, 尺寸符合规范要求后分别向管口端继续后面的压接工作。

监理情况: 采用双连接管压接时, 两管之间的距离不小于15mm, 由管口端向外端交错进行。该压操作时, 相邻两压模应有部分重叠, 后一模重叠前一模75mm。压接时压钳应放在平坦的地方, 导线平直穿过该压钳并与地面平行。压接后导线端头露出长度, 不小于20mm, 导线端头线应保留。连接管压完后, 应飞边无刺锉至平滑。铝管应锉成圆弧状, 并用细砂纸将锉过处磨光。当绝缘导线需要连接时, 采用专用压接管压接, 压接后必须包上绝缘保护套, 施工人员持压接工作证书。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 内蒙古电力有限公司

质检员: 张晓明

日期: 2016年11月22日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩光昭

日期: 2016年11月22日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。