

旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇温陷区20MW光伏发电项目 编号: 013

日期及气候: 2016.11.18 阴

施工地点: 20MW光伏发电2#区

旁站监理的部位和工序: 2#光伏区箱变、梁、板、柱、浇筑砼。

旁站监理开始时间: 上午9:

旁站监理结束时间: 晚上:

施工情况: 现场施工人员4人, 施工单位质检员1人, 振动棒一台, 发电机一台, 吊车一辆吊砼, 砼标号C30商品砼, 专用砼罐车拉砼到施工现场, 施工人员进行试各机械运转正常, 经监理同意后开始施工, 施工程序先浇筑柱振捣完成, 再浇筑梁、板, 振捣后手工抹平安装好预埋钢板完成浇筑。

监理情况: 监理单位派专业监理人员, 验收 1# 9# 10# 箱变、梁、板、柱、钢筋、模板, 经检查符合设计, 及规范要求, 同意浇筑砼, 旁站监理人员进入现场后, 检查商品砼厂家手续、配比符合要求, 做砼塌落度试验2次, 170mm 180mm 符合要求。

发现问题:

由于冬季施工, 监理人员发现施工现场复盖材料不足,

处理意见:

要求施工单位, 增加复盖材料,

备注 (包括处理结果): 在监理人员的要求下, 施工单位又往现场运了复盖材料。

承包单位: 江苏华能建设工程有限公司

质检员: 林虎

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限责任公司

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年11月18日

日期: 2016年11月18日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。