

旁站监理记录表

工程名称: 马拉特南族小东大桥综合治理20MW光伏发电项目

编号:

日期及气候: 2016.12.17. 晴

施工地点: 2#光伏区

旁站监理的部位和工序: 高压电缆耐压试验

旁站监理开始时间: 8:

旁站监理结束时间: 12:30

施工情况:

测试人员到达现场, 试验仪器设备、工器具准备完毕, 由现场负责人作安全操作, 试验工作交底, 然后开始工作。

监理情况: 电缆终端制作安装附件规格与电缆一致, 零部件, 绝缘材料密封材料未受潮, 无损伤, 成品无污染, 整洁美观。相色标志明显与接入系统的相位一致。采用CHXB-405kVA/10.5kV变频电源控制器, JLB-9kVA/4/8/16kV/0.4kV. 激励变压器, FRC-110kV/150PF电容分压器, DK-67.5kVA/27kV高压谐振电抗器进行高压试验, 试验电压是电缆线路电压1.5倍, 耐压时间60分钟, 试验结果符合设计及规范要求。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 江苏中能建设集团有限公司

质检员: 张醒宇

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩文昭

日期: 2016年12月17日

日期: 2016年12月17日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。