

旁站监理记录表

工程名称: 内蒙古乌拉特前旗小余太镇沉陷区20MW光伏发电项目 编号: 005

日期及气候: 2016年10月29日 阴

施工地点: 2#光伏区施工现场

旁站监理的部位和工序: 光伏支架条形基础浇筑砼。

旁站监理开始时间: 10月29日 早上:00

旁站监理结束时间: 下午 5:30。

施工情况: 现场施工人员30人, 技术管理人员2人, 现场施工机具, 振动棒3台, 专用发电机带动, 专用砼罐车运送到施工现场, 砼标号C25, 施工前由施工单位技术负责人作了技术交底, 要求施工人员按程序施工, 将砼放入基础进行振捣, 安装好预埋件, 校正后予抹平。

监理情况: 旁站监理人员进场后, 对施工设备进行了检查, 对砼配合比进行了核对, 检查浇筑前手续是否齐全, 符合报验程序后, 同意下道工序施工。

发现问题: 在施工过程中, 监理人员发现, 施工人员对钢筋成品保护不到位, 局部钢筋笼出现变形, 振捣员有漏振现象。

处理意见: 监理人员要求施工人员, 对变形部位进行查修, 漏振的部位重新振捣。

备注(包括处理结果): 在监理人员监督下, 施工人员按要求查改后, 进入下道工序。

承包单位: 22 内蒙古乌拉特前旗小余太镇沉陷区20MW光伏发电项目

质检员: 徐永刚

项目监理机构: 正德监理公司

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年10月29日

日期: 2016年10月29日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。