

旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目: 00/

日期及气候: 2016.10.16. 晴

施工地点: 小余太镇外线 2# 塔.

旁站监理的部位和工序: 2# 塔基浇筑砼.

旁站监理开始时间: 早 8:00

旁站监理结束时间: 12:30

施工情况:

现场施工人员 6 人, 质检员 1 人, 有振动棒 1 台, 发电机 1 台, 采用商品砼, 由专用砼罐车运至, 砼厂家中泰商品砼, 标号 C30, 施工前技术人员进行了技术交底, 要求施工人员按层序施工, 施工前以报验监理单位, 对钢筋, 模板进行了验收, 经验收符合设计及规范要求, 同意浇筑砼.

监理情况:

旁站监理 1 人到位, 进场后先对砼厂家手续进行了检查, 检查施工机器是否运转正常, 施工层序是否按要求施工.

发现问题:

施工过程中, 旁站监理发现局部振捣不到位.

处理意见:

要求振捣人员对漏振部位在振捣.

备注 (包括处理结果): 施工人员对局部漏振部位, 重新进行了振捣.

承包单位: 内蒙古恒通建设工程有限公司

项目监理机构: 常州正衡

质检员: 袁俊

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016 年 10 月 16 日

日期: 2016 年 10 月 16 日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。