

旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇20MW光伏发电项目

编号: 004

日期及气候: 2016年10月24日 晴

施工地点: 外线3#塔基

旁站监理的部位和工序: 3#塔基浇筑砼。

旁站监理开始时间: 上午 9:

旁站监理结束时间: 12:

施工情况:

现场施工人员6人, 质检员~人, 施工机器振动棒~台, 发电机~台, 砼标号C30商品砼, 厂家中泰商品砼, 施工前对施工机具进行了试验运转正常, 施工层层, 用溜斗将砼放入基础, 用振动棒振捣, 手工抹平。

监理情况:

监理人员对报验的3#塔基, 钢筋, 模板, 预埋丝, 进行了验收, 经检查符合设计要求, 同意浇筑砼, 旁站监理~人到位。

发现问题:

施工过程中监理人员发现, 预埋丝包保护不到位,

处理意见:

要求施工人员对预埋丝包起, 防止砼进入。

备注(包括处理结果): 施工人员按监理要求, 把预埋丝包好, 进入下道工序施工。

承包单位: 内蒙古恒建建设工程有限公司

质检员: 李树刚

项目监理机构: 常州正德

旁站监理人员: 朱子兵

日期: 2016年10月24日

日期: 2016年10月24日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。