

旁站监理记录表

工程名称: 浮拉特前旗小余太镇沉陷区20MW光伏电站项目. 编号: 010

日期及气候: 2016年1月11日 星期五	施工地点: 2#光伏区
旁站监理的部位和工序: 支架基础拉浇筑砼.	
旁站监理开始时间: 上午 8:30	旁站监理结束时间: 下午 5:30
施工情况: 现场施工人员14人2个班组, 管理人员1人, 施工工具现场有振动棒2台, 专用砼罐车将砼运至现场, 施工前施工方技术人员进行了技术交底, 施工程序, 施工人员先将绑扎好的圆形钢筋笼放入孔内, 再加固进行振捣, 加圆桶模板, 放入砼安装预埋丝进行振捣, 校正预埋丝, 人工抹平, 砼标号C25.	
监理情况: 施工前, 监理人员对报验的孔深、直径进行了检查, 发现部分孔深度不满足设计要求, 通知施工单位对部分孔进行了整改后, 进行了复查合格, 同意下道工序施工。	
发现问题: 旁站监理人员一人到位, 对砼配合比进行了核对, 对预制钢筋笼进行了检查, 施工过程中, 监理人员发现部分预埋丝安放误差大于设计要求。	
处理意见: 监理人员要求施工人员对部分预埋丝校正。	
备注(包括处理结果): 施工人员将预埋丝校正后, 进入下道工序施工。	
承包单位: 江苏华建建设工程有限公司 质检员: 李永胜 日期: 2016年11月11日	项目监理机构: 常州正衡 旁站监理人员: 朱号兵 日期: 2016年11月11日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。