

旁站监理记录表

工程名称：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目
编号：

日期及气候：2017-3-11 晴/多云	施工地点：管理区高压室
旁站监理的部位或工序：高压电缆终端制作（3#高压柜母线）	
旁站监理开始时间：10:20	旁站监理结束时间：11:50
施工情况： 1. 作业人员共计 4 人，其中工作负责人（监护人）1 人，电缆制作人员 2 人，试验人员 1 人，记录人员 1 人。 2. 施工仪器：对相器、兆欧表铁锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀； 3. 作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除内护层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除内衬层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。	
	
监理情况： 1. 安全员已就位； 2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外内衬层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
承包单位：_____ 质 检 员： <u>张永军</u> 日 期：2017 年 3 月 12 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>李高华</u> 日 期：2017 年 3 月 11 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。