

# 旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇泥陷区20MW光伏发电项目		编号: 015
日期及气候:	2016.11.29. 星期二. 晴	施工地点: 20MW光伏发电项目1#机组
旁站监理的部位和工序: 4.6#箱逆变梁板. 拉浇筑砼.		
旁站监理开始时间:	下午1:30	旁站监理结束时间: 下午5:

施工情况: 现场施工人员4人, 施工单位质监员1人, 振动棒一台, 专用发电机一台, 装载机一台达拉, 砼标号C30。现场搅拌, 施工人员进场后, 试验设备运转正常开始了施工, 施工工序, 先浇拉振捣完成, 后浇梁板, 振捣完成后手工抹平, 安装好预埋钢板完成施工。

监理情况: 专业监理人员验收4.6#箱逆变基础, 钢筋, 模板, 符合设计要求, 同意浇筑砼, 旁站监理人员进场, 检查现场砼配比符合要求, 做砼塌落度试验一次70mm符合要求。

发现问题:

施工过程中, 旁站人员发现, 局部板筋有损坏。

处理意见: 监理要求施工人员对损坏的钢筋进行整改。

备注(包括处理结果): 在旁站人员的监督下, 施工人员整改了损坏的钢筋。	
承包单位: 乌拉特前旗建工集团有限公司	项目监理机构: 鄂尔多斯市建筑工程监理有限公司
质检员: 朱秀兵	旁站监理人员: 朱秀兵
日期: 2016年11月29日	日期: 2016年11月29日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存1份。