

旁站监理记录表

工程名称: 马拉特前旗小余太镇沁阳镇综合治理2014年光伏发电项目编号: 003

日期及气候: 2016.10.18 晴

施工地点: 外线50#钢管塔

旁站监理的部位和工序: 50#钢管塔吊装

旁站监理开始时间: 上午10:

旁站监理结束时间: 下午4:

施工情况:

现场施工人数8人, 专职安全员1人, 施工前专职安全员作了安全文明施工交底, 施工人员按要求把现场做了安全围栏, 警戒绳, 彩旗, 对现场进行了围护, 隔离, 封闭。检查各种设备无问题后, 开始了施工。

监理情况:

安全监理人员进场后, 对施工方各种施工设施进行了检查。对施工人员及特种工种人员进行了核对, 检查现场围护情况, 符合文明施工要求, 同意开始吊装。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 湖南恒信建设工程有限公司

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员: 袁建林

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年10月18日

日期: 2016年10月18日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。