

旁站监理记录表

工程名称:乌拉特前旗小余太镇沉陷区20MW光伏发电项目 编号:002

日期及气候: 2016.10.18. 晴

施工地点: 小余太镇外线50#塔基

旁站监理的部位和工序: 外线50#塔基浇筑砼

旁站监理开始时间: 上午 8:30

旁站监理结束时间: 12:30

施工情况:

现场施工人员6人, 质检员一人, 施工工具有机振动棒一台, 发电机一台, 砼标号C30商品砼, 专用罐车运到现场, 浇筑前施工方技术人员作了技术交底, 要求施工人员按层序施工。

监理情况:

监理人员对报验的50#塔基钢筋, 模板做了验收, 经检查符合设计、及规范要求, 同意浇筑, 派旁站监理一人到现场。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 常州正衡建设工程有限公司

质检员: 李海兵

日期: 2016年10月18日

项目监理机构: 常州正衡

旁站监理人员: 李海兵

日期: 2016年10月18日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。