

旁站监理记录表

工程名称: 巴拉特前旗小宗各镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2016.11.22. 晴

施工地点：小糸太

旁站监理的部位和工序: 51-52#管线下接

旁站监理开始时间: 14:45

旁站监理结束时间: 16:20

施工情况:

工器具设备齐全及合格,割线前应根据事前测得的压接管长度在导线切割位置上作出准确的印记,在印记后约20mm处用扎线把导线股扎紧。压接工艺要求切割,割线后导线端口应平整,切割过程不得伤及不需切割线的位置。连接铜芯铝绞线时,压接管内两导线间应加垫片。连接管的压接从中心开始压第一模,压接第一模后应检查压接管时的对边距离,尺寸符合规范要求后分别自管口端继续后面的压接工作。

监理情况: 采用双连接管压接时, 两管之间的距离不小于15mm, 由管内端向
外端交错进行。液压操作时, 相邻两压接应有部分重叠前一接>5mm
压接时压接钳应放在平坦的地方, 导线应垂直穿过液压钳并
与地面平行。压接后导线端头露出长度, 不应少于20mm, 导线端头
线应保留。连接管压完成后, 应飞边毛刺锉至平滑。铝管应锉成圆
弧状, 并用细砂纸将锉过处磨光。绝缘导线需要连接时, 采用专
用压接管压接, 压接后必须包上绝缘保护套, 施工人员持压接证书。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）：

承包单位: 南京信安建设工程有限公司 蒙协公司

质检员: 

日期: 2016年11月22日

项目监理单位:常州王衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩火明

日期: 2016年11月22日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。