

旁站监理记录表

编号: 004

工程名称: 马拉特前旗小余太镇沉陷区20MW光伏发电项目.

日期及气候: 2016年10月28日 晴

施工地点: 20MW光伏发电3#光伏区

旁站监理的部位和工序: 5#箱变基础浇筑砼.

旁站监理开始时间: 上午 10:

旁站监理结束时间: 上午 12:

施工情况: 现场施工人员4人, 施工单位质检员现场监督, 现场振动棒一台, 装载机一台运至, 砼标C30 现场搅拌站搅拌, 施工层序, 用装载机将砼放入基础, 振动棒振捣, 手工抹平。

监理情况: 施工前监理人员对报验的5#箱变基础、钢筋、模板验收, 经检查符合设计要求, 同意浇筑砼, 旁站监理一人到位, 先对搅拌站砼配合比进行核对, 符合要求施工人员进行层序施工。

发现问题: 监理人员发现, 施工单位未对砼采取保温措施。

处理意见: 通知施工单位对砼成品进行复盖。

备注 (包括处理结果):

承包单位: 江苏华能建设工程有限公司

质检员: 任永胜

项目监理机构: 常州正德

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年10月28日

日期: 2016年10月28日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。