

旁站监理记录表

工程名称: 达拉特旗小余太镇综合治理20MW光伏发电项目. 编号:

日期及气候: 2016.12.7 晴

施工地点: 小余太

旁站监理的部位和工序: 63# ~ 67# 接地电阻测试

旁站监理开始时间: 7:35

旁站监理结束时间: 19:35

施工情况: 本工程采用ZC-29B型接地电阻测试仪一台, 辅助接地棒2根, 导线5m, 20m, 40m各一根, 测试位置基础。步骤: 将仪表所有接地线正确无误, 仪表连接线与接地线极棒电流应牢固接触, 仪表位置水平, 调零按钮归零, 将倍率开关至最大倍率, 加速摇柄转速, 达到150/min, 旋转刻度盘, 指针归到0, 此刻表盘上读数乘上倍率, 即为被测试电阻值。

监理情况: 施工单位质量保证体系人员全部到位, 监理质检员对电阻测试仪及检测位置等是否符合规定要求, 同时由三方(总包、监理、施工)人员从开始检测结束, 进行全过程旁站跟踪。根据现场地质与天气情况, 设置仪器检查。对测试点63#至67#杆塔位置定点, 导线连接, 探棒深度牢固, 线夹固定, 仪表平稳进行检测, 所检测数据经监理旁站符合设计规范要求。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 内蒙古电力(集团)有限责任公司

质检员: 张树刚

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩冬明

日期: 2016年12月7日

日期: 2016年12月7日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。