

旁站监理记录表

工程名称 乌拉特前旗小余太镇20MW光伏电站项目 编号: 004

日期及天气: 2016.10.28日.晴 施工单位: 南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司

旁站监理的部位或工序: 外线67#塔基浇筑砼。

旁站监理开始时间: 下午 1:30

旁站监理结束时间: 5:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工人员5人,振动棒一台,发电机一台,砼标号C30商品砼,厂家中尔高砼,施工工序,用溜斗放入基础,振动棒振捣,手工抹平,钢筋模板验收合格,现场设备齐全,人员到位,具备浇筑条件。

发现的问题及处理情况:

旁站监理一人到位,发现个别施工人员在基础内扔乱石,要求施工人员,不需往基础内扔乱石,在监理人员的监督下,施工人员把基础内乱石清出后,进入下道工序施工。

旁站监理人员(签字):

朱号兴
朱树刚

2016年10月28日

2016年10月28日