

旁站监理记录表

工程名称: 阜拉特前旗小余太沉陷区20MW光伏发电项目.

编号: 007

日期及气候: 2016.11.19. 星期六 晴

施工地点: 20MW光伏发电2#区

旁站监理的部位和工序: 外线69#塔基基础浇筑砼.

旁站监理开始时间: 上午8:30

旁站监理结束时间: 下午2:

施工情况: 现场施工人员10人, 施工方质检员一人, 施工机械有振动棒一台, 搅拌机一台, 发电机一台, 装载机一台, 吊车一辆, 砼标号C30, 现场搅拌, 施工前技术员作了技术交底, 要求各施工员对砼配比, 施工层序, 冬季保温措施, 及安全措施进行施工, 确保工程质量, 施工人员先试各施工机械运转正常后, 进入了施工。

监理情况: 专业监理人员对报验的69#塔基钢筋, 模板进行了验收, 经检查符合设计, 及规范要求, 同意下道工序施工, 监理旁站人员一人到位, 检查砼配合比符合要求, 做砼塌落度试验一次符合要求,

发现问题: 施工过程中, 旁站人员发现, 振捣人员对局部振捣不到位。

处理意见: 要求振捣人员要振捣到位。

备注 (包括处理结果): 在监理人员的监督下, 振捣人员对漏振部位进行了振捣。

承包单位: 杨中营建设工程有限公司

项目监理机构: 常州正衡

质检员: 袁建明

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年11月19日

日期: 2016年11月19日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。