

旁站监理记录表

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号: 016

日期及气候: 2016-12-08 -12/3℃ 晴	施工地点: 7、8、9、10 区域
旁站监理的部位或工序: 直埋电缆隐蔽	
旁站监理开始时间: 9:25	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 1. 施工人员 4 名; 2. 安全员 1 名; 3. 施工机具: 挖掘机、铁锹; 4. 电缆隐蔽方式: 电缆上下敷设 15cm 左右厚度细沙, 电缆之间保持间隔在 35cm 以上; 通讯线与高压电缆分层敷设; 通讯线在高压电缆上层敷设, 有效间隔约 40cm, 细沙铺设完后进行盖砖最后进行回填。 5. 设计要求电缆沟深度不得低于 1 米。	
监理情况: 1. 电缆沟深度沟深符合要求; 2. 电缆沟宽度沟宽 0.8m; 3. 电缆沟内无施工、建筑垃圾; 4. 回填土已分层夯实; 5. 电缆沟回填土后设有警示桩, 并写有警示标语。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注: (包括处理结果):	
施工单位: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司 质检员: 张丽军 日期: 2016 年 12 月 8 日 	监理单位: 常州正源电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 韩文强 日期: 2016 年 12 月 8 日 