

旁站监理记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 01

日期及天气: 2017.3.1 晴 10~22℃	施工单位: 河南省神华建安有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 平台桩身砼浇筑.	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工采用自拌混凝土, 混凝土强度为 C20. 塌落度为 140±20mm. 人工送料. 人工配合浇筑, 振捣采用插入式振捣器. 2. 施工人数为振捣工 1 人, 混凝土工 5 人. 3. 施工单位管理人员在岗. 4. 施工材料准备齐全, 钢筋. 桩基石出(孔)尺寸等已检查验收, 符合施工规范及设计要求.	
发现的问题及处理情况: 施工过程中发现部分桩基孔内有较厚浮土. 要求施工单位先进行清理再进行砼浇筑.	
旁站监理人员(签字): 刘有斌	2017年3月1日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写. 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作. 但表格整体格式不得变动.
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改.
3. 本表一式一份, 监理项目部留存.