

旁站监理记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 07

日期及天气: 2017.4.10. 晴 15-26℃	施工单位: 河南省神华建安有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 开关站地圈梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 钢筋、模板已检查验收, 尺寸、标高符合施工规范. 2. 施工材料准备齐全. 3. 留置 2 组试块. 4. 采用自拌混凝土, 混凝土强度为 C30, 塌落度为 $130 \pm 20 \text{mm}$. 人工送料, 人工配合浇筑, 并采用插入式振捣器. 5. 施工单位管理人员在岗.	
发现的问题及处理情况: 问题: 部分底梁砼浇筑完后出现蜂窝. 意见: 对存在蜂窝处清洗干净后用 1:2 水泥砂浆抹平压实. 结果: 经整改, 已符合要求.	
旁站监理人员(签字): 刘乃斌	2017年 4月 10 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。