

旁站监理记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号:

06

日期及天气: 2017.4.7 晴 17-26℃	施工单位: 河南省神华建安有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 联站余基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 模板已检查验收, 尺寸、标高符合施工规范。 2. 施工材料准备齐全。 3. 留置 2 组试块。 4. 采用自拌混凝土, 混凝土强度为 C30, 坍落度为 $130 \pm 20\text{mm}$ 。 人工送料, 人工配合浇筑, 振捣采用插入式振捣器。 5. 施工人数为振捣工 2 人, 混凝土工 7 人。 6. 施工单位管理人员在岗。	
发现的问题及处理情况: 问题: 1. 浇筑过程中, 监理人员发现个别模板漏浆。 处理意见: 1. 立即要求施工单位停止砼浇筑并进行整改, 在监理人员旁站下进行模板加固。 处理结果: 1. 经整改, 严防漏浆处模板符合要求。	
旁站监理人员 (签字): 刘乃斌	2017 年 4 月 7 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。