

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 026

日期及气候: 2017.6.1 晴 11/25	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家
旁站监理的部位或工序: 分线塔基础支模、浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 14:00
施工情况: 1. 施工单位技术、安全、质量等管理人员到岗, 对工人进行安全技术交底。 2. 基础为 C25 细石砼, 钢筋规格 8@100。 3. 施工时, 放线、支模、绑钢筋、浇筑、振捣、校正、成型。 4. 现场用回音机浇筑, 人工打灰。	
监理情况: 1. 施工单位技术、安全、质量等管理人员已到位, 有技术交底。 2. 基础符号, 规格符合设计要求及施工规范, 日期与送检日期一致。 3. 施工过程符合规范, 砼量: 46.4 方。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 质检员: 郭崇 2017 年 6 月 1 日	项目监理部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 旁站监理人员: 王和臣 2017 年 6 月 1 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存__份