

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号: 45

日期及天气: 2018.7.10 天气多云

施工单位: 山东十一院

旁站监理的部位或工序: 113号地灌注桩施工

旁站监理开始时间: 12:30

旁站监理结束时间: 18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场安全、技术、质量管理已到位, 已对工人进行了技术交底。现场砼为C30细石混凝土, 用搅拌机搅拌, 振捣时采用快插慢拔的技术, 施工符合技术规范要求。
桩的规格为180±20, 日期与开票日期一致, 用灰10m³, 灌注260°。

发现的问题及处理情况:

个别引孔深度不够, 已要求施工单位重新引孔, 达到要求后才能浇筑。

旁站监理人员(签字):

(Signature)

2018年7月10日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建