

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 019

日期及气候: 2017.5.11 晴: 15/27	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 4#子阵的灌注桩	
旁站监理开始时间: 7.30	旁站监理结束时间: 10.30
施工情况: (1) 施工单位技术、安全、质量管理人员到位, 对桩进行安全技术交底。 (2) 灌注桩桩位 2500, 桩径 1500mm, 桩长 18m+20。 (3) 桩位为: 放线, 放钢筋笼, 浇筑混凝土, 振捣, 桩头, 覆盖。 (4) 用吊车将钢筋笼运输到桩位, 人工浇筑, 10m。	
监理情况: (1) 施工单位技术、质量、安全管理人员到位, 有技术交底。 (2) 桩位符合设计规范要求, 且与送桩日期一致。 (3) 桩径符合设计要求。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 质检员: 代东田 2017 年 5 月 11 日	项目监理部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 旁站监理人员: 王立 2017 年 5 月 11 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份