

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 027

日期及气候: 2017. 6. 2. 晴 12/21

工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村

旁站监理的部位或工序: SVG 装置安装、接地变基础浇筑

旁站监理开始时间: 8.00

旁站监理结束时间: 15.00

施工情况: 1. 施工单位技术、质量、安全人员到岗, 对人员进行安全技术交底。
2. 砼配合比符合设计, 坍落度 180±20。
3. 施工工艺, 浇筑, 振捣, 成型。
4. 现场用铲车浇筑, 人工振捣系振捣器。

监理情况: 1. 施工单位技术、质量、安全人员已到位, 有技术交底。
2. 砼配合比, 配比符合要求, 坍落度与送检日期一致, 为 22.0m³。
3. 施工工艺符合要求。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注:

项目部:

质检员: 郭某

2017 年 6 月 2 日

项目监理部:

旁站监理人员: 王立波

2017 年 6 月 2 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份