

# 旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 079

日期及气候: 2017.6.4 晴 17/29.	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 3#塔基础托换浇筑	
旁站监理开始时间: 8.0.	旁站监理结束时间: 11.00.
施工情况: 1. 施工单位技术、质量、安全等人员到位, 对塔进行安全技术交底。 2. 破除C25混凝土塔筒底部 180±20。 3. 浇筑C25混凝土, 振捣承托层均匀, 成型。 4. 现场采用自拌混凝土。	
监理情况: 1. 施工单位技术、质量、安全人员到位, 有安全技术交底。 2. 破除塔筒, 混凝土符合要求和规范, 日期与送检日期一致。 3. 浇筑混凝土符合要求, 计 26.4m <sup>3</sup> 。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部:  质检员: 郭崇 2017年6月4日	项目监理部:  旁站监理人员: 王学波 2017年6月4日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份