

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 030

日期及气候: 2017. 6. 5. 晴. 17/29.	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家
旁站监理的部位或工序: 2#光伏支架浇筑.	
旁站监理开始时间: 13:00.	旁站监理结束时间: 17:00.
施工情况: (1) 施工单位技术安全质量管理人员到岗, 对人员进行安全技术交底. (2) 核对 C25 混凝土配合比, 坍落度 120. (3) 施工: 放线, 绑扎钢筋, 支模, 浇筑, 振捣密实. (4) 现场使用自动喷淋系统.	
监理情况: (1) 施工单位技术安全质量管理人员到岗, 有安全技术交底. (2) 混凝土配合比符合规范要求, 坍落度与送检日期一致, 计 24m³. (3) 施工过程符合要求.	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 质检员: 郭崇 2017 年 6 月 5 日	项目监理部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 旁站监理人员: 王海波 2017 年 6 月 5 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份