

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目 编号:

日期及气候: 2017.12.18, 晴-15/0	工程地点: 光伏西区.
旁站监理的部位或工序: 1#、2#、3#箱变3xPT高压电缆终端制作.(冷)	
旁站监理开始时间: 8.00.	旁站监理结束时间: 16.00.
施工情况: 现场施工人员6人, 工具齐全, 安全措施到位, 对施工人员进行安全技术交底, 安全防护用品佩戴正确. 施工流程: 剥除电缆层护套层→剥除半导电层屏蔽层→按图纸要求→绕包预知胶布密封胶→安装绝缘冷缩三指套→安装冷缩护套管→安装冷缩终端头→压接导线端子→安装冷缩密封管.	
监理情况: 现场旁站监理人员4名, 检查材料, 以商检合格+1. 要求施工人员严格按照规范要求施工及自检, 全程旁站, 并对施工过程进行全面检查:	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
项目部: 质检员: 2017年12月18日	项目监理部: 旁站监理人员: 2017年12月18日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 份



由 扫描全能王 扫描创建