

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目 编号:

日期及气候: 2017. 12. 21. 晴. -8/7. 工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

旁站监理的部位或工序: 高压电缆的耐压试验.

旁站监理开始时间: 13.00 旁站监理结束时间: 16.30

施工情况:
高压电缆一台.
高压电缆一台. 2500V 绝缘电阻表一台.
施工人员: 人员资质齐全有效. 防护用品齐全. 施工现场有安全防护.

监理情况: 1. 高压电缆耐压试验. 电缆绝缘良好. 耐压合格.
2. 试验分三次进行. 第一次加压 10kV. 第二次加压 20kV. 第三次加压 30kV. 每次加压 15 分钟. 到时间自动降压至零位. 断电. 放电. 放电时间 5 分钟后. 进入下道工序.

发现问题:

无

处理意见:

无

备注:

项目部:

质检员:



项目监理部:

旁站监理人员:



本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份



由 扫描全能王 扫描创建