

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 002

日期及气候: 2016. 11. 7 0/7. 小雪	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 11#子方阵箱变桩基浇筑	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 10:20
施工情况: ① 施工前技术交底, 监理单位人员到岗, 对人员进行技术交底, 检查安全交底。 ② 桩位桩长: 桩长 15m, 桩径 25cm, 桩身混凝土强度等级为 C25, 桩身直径为 180±20。 ③ 施工工艺: 定位放线—挖钢筋笼—浇筑桩—振捣—检查—验收。 ④ 现场采用机械钻孔灌注桩, 人工浇筑, 1 处 10m³。	
监理情况: ① 施工前技术交底, 监理单位人员到岗, 有交底。 ② 桩位桩长, 桩身混凝土强度等级, 桩身直径, 桩身与送料率日期一致。 ③ 施工工艺符合设计要求。 ④ 天气良好, 采用机械钻孔灌注桩。	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
项目监理部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 质检员: 代东田 2016 年 11 月 7 日	项目监理单位: 正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人: 代东田 2016 年 11 月 7 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 份