

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 003

日期及气候: 2016.11.8. -8/0℃	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 12# 方阵基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: ① 技术、质量管理人员到岗, 对工人进行交底, 技术交底合格 ② 随浇筑 h=15m, 浇筑 C25 混凝土, 坍落度为 180±20 ③ 施工工序: 定位放线—放钢筋笼—浇筑—振捣—拆模—校正—覆土 ④ 现场采用汽车泵浇筑, 人工浇筑, 1# 10m³	
监理情况: ① 有技术、质量交底, 管理人员到岗 ② 浇筑有序, 混凝土符合设计配合比, 坍落度符合设计配合比, 坍落度 ③ 坍落度 180±20 ④ 振捣器振捣	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
项目部: 代小国 质检员: 代小国 2016年11月8日	项目监理部: 正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 代小国 2016年11月8日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份