

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 009

日期及气候: 2016. 11. 25 雨夹雪	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 7# 方陈梁灌注桩混凝土	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 13:10
施工情况: ① 安全、交底、技术人员到岗。 ② 砼采用商砼, C25, 坍-15 180 ± 20, 1车 $10m^3$。 ③ 采用一台装载机运输砼, 人工浇筑, 用 20 振捣棒。 ④ 桩身 $h=1500mm$, 桩径 $180mm$。	
监理情况: ① 安全、交底、技术人员到岗, 对工人进行了技术交底。 ② 砼料单和规格设计一致, 日期符合要求。 ③ 砼采用商砼, C25 坍-15, 坍落度为 180 ± 20 符合要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
项目部:  质检员: 代 110 2016 年 11 月 25 日	项目监理部: _____ 旁站监理人员:  2016 年 11 月 25 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 份