

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 017

日期及气候: 2017.5.6. 晴 7/18℃	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 2#方阵细管桩浇筑	
旁站监理开始时间: 14:00-16:00	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 1) 施工单位技术、安全、质量管理人员到岗, 对点进行安全技术交底。 2) 桩基技术交底: 500, 砼为 C25, 细砂, 碎石 180mm。 3) 施工工艺, 放线, 放钢筋笼, 砼浇筑, 振捣, 校正, 覆盖。 4) 用铲车运输砼到桩位, 人工浇筑, 10m³	
监理情况: 1) 施工单位技术、安全、质量管理人员到位, 有技术交底。 2) 砼标号, 配比符合设计及规范要求, 坍落度与送料口一致。 3) 施工工艺符合要求。	
发现问题: 部分桩基有倾斜现象。	
处理意见: 要求施工单位现场整改到符合要求。	
备注:	
项目部: 代少田 质检员: 代少田 2017年5月6日	项目监理部: 王立 旁站监理人员: 王立 2017年5月6日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份