

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 030

日期及气候: 2017. 6. 5. 晴. 17/29.

工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村

旁站监理的部位或工序: 2#光伏场浇筑.

旁站监理开始时间: 13:00.

旁站监理结束时间: 17:00.

施工情况: 1) 施工单位技术负责人、安全员到岗, 对人员进行安全技术交底;
2) 碎石为 C25 级碎石, 规格为 10-20;
3) 施工: 放线, 放钢筋笼, 支模, 浇筑, 振捣;
4) 现场用勾机浇筑.

监理情况: 1) 施工单位技术负责人、安全员到岗, 有安全技术交底;
2) 碎石符合规范要求, 规格与送检日期一致, 计 24m³;
3) 施工符合要求.

发现问题:

无

处理意见:

无

备注:

项目部:

质检员:



2017 年 6 月 5 日

项目监理部:

旁站监理人员:



2017 年 6 月 5 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份