

旁站监理记录表

(商品混凝土浇筑分项工程)

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号: WHT-GC003-ZH-JZLB8-004

日期及气候	2016.11.23 小雪	旁站监理开始时间 / 结束时间	14:00 - 17:35
旁站监理部位及工序	开关站平台浇筑		
施工情况: 1、质检员到岗情况: ☒是 ☐否 ; 2、机械准备情况: ☒是 ☐否 ; 3、商品混凝土供应商的资质: ☒是 ☐否 ; 4、商品混凝土的合格证: ☒是 ☐否 混凝土的强度等级: C30 混凝土的设计坍落度 (mm): 180 ± 20 混凝土浇筑量 (m³): 94 m³ 混凝土留置试块组数:			
监理情况: 1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: ☒是 ☐否; 2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: ☐是 ☐否; 3、施工缝的处理应按施工技术方案执行: ☐是 ☐否; 4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: ☐是 ☐否; 5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: ☐是 ☐否; 6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: ☒是 ☐否; 7、混凝土不得有漏振或过振: ☒是 ☐否			
发现问题: 检查发现部分钢筋保护层厚度不够			
处理意见: 要求施工方组织人员整改, 验收合格后再浇筑			