

# 旁站监理记录表

工程名： 衢州航泰柯城160MW光伏生态公园

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候： 2017年05月10日                                                                                                                                                                                                                         |  | 工程地点： 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村                                                                                                              |  |
| 旁站监理的部位及工序： 15MW光伏区FZ-033区桩基浇筑                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                     |  |
| 旁站监理开始时间： 13:50                                                                                                                                                                                                                            |  | 旁站监理结束时间： 16:20                                                                                                                     |  |
| <p>施工情况：</p> <p>施工人员按照图纸和规范要求，进行钢筋绑扎，验收合格，要求用水泵把孔内积水抽干后，立即灌注混凝土，现场使用人工运送混凝土，采用砼标号C30混凝土浇筑桩基作业。</p>                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                     |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p style="text-align: center;">15MW光伏FZ-033区桩基浇筑</p>                                |  |                                                                                                                                     |  |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求施工技术人员到场，对现场工人进行技术交底</li> <li>2、检查钢筋笼焊接及笼标高符合要求</li> <li>3、孔深，孔径检查、孔内无积水无浮土。</li> <li>4、浇筑前检查振捣器具齐全</li> <li>5、现场检测塌落度164，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程</li> <li>6、监理全程旁站跟踪浇筑过程。</li> </ol> |  |                                                                                                                                     |  |
| 发生情况：无                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |
| 处理意见：无                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |
| <p>施工企业：鲲鹏建设集团有限公司</p> <p>项目经理部： 谢晨才</p> <p>质检员（签字）： 张虎</p> <p style="text-align: right;">年 5 月 10 日</p>                                                                                                                                   |  | <p>监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>项目监理机构：衢州航泰柯城160MW光伏生态公园监理项目部</p> <p>旁站监理人员（签字）： 谭绪宝</p> <p style="text-align: right;">年 5 月 10 日</p> |  |