

旁站监理记录表

工程名： 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年04月03日 晴		工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序：滤波装置室外电抗基础及围挡砼浇筑			
旁站监理开始时间：14 :40		旁站监理结束时间：15:50	
施工情况： 施工人员按照图纸要求和规范，进行钢筋绑扎验收合格后，要求用水进行冲洗，现场使用泵车输送（36m³）使用振捣器具两台，采用商混标号C30P6混凝土浇筑地梁、柱作业。   滤波装置室外电抗基础及围挡砼浇筑			
监理情况： 1、浇筑前检查振捣器具齐全 2、要求施工技术人员到场 3、检查开盘鉴定齐全 4、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程 5、全程跟踪浇筑过程。			
发生情况：无			
处理意见：无			
施工企业：德京集团股份有限公司 项目经理部： 质检员（签字）：<i>黄祥安</i> 2017年4月3日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：衢州杭泰柯城160MW光伏发电 监理项目部 旁站监理人员（签字）：<i>林强</i> 2017年04月03日	